

REKAP PROGRES MINGGU 8(CCO)

PEKERJAAN

: REKONSTRUKSI RUMAH NEGARA

LOKASI

: RUMAH DINAS - KOMPLEK JALAN KARYAWAN 1 No.6

TAHUN ANGGARAN

: 2026



NO	URAIAN PEKERJAAN		BOBOT	PROGRES M9		
				MINGGU LALU	MINGGU INI	KOMULATIF
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 20.671.906	7,43%	6,53%		6,53%
2	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp 29.391.190	5,76%	9,28%		9,28%
3	PEKERJAAN PASANGAN DINDING	Rp 14.753.614	1,16%	4,66%		4,66%
4	PEKERJAAN PASANGAN LANTAI DAN LANGIT - LANGIT	Rp 41.287.292	14,54%	13,04%		13,04%
5	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp 12.457.922	5,52%	3,93%		3,54%
6	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	Rp 33.386.752	11,20%	10,54%		5,79%
7	PEKERJAAN ATAP	Rp 56.052.320	19,62%	17,70%		17,70%
8	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	Rp 13.570.900	4,21%	4,29%		4,29%
9	PEKERJAAN PLUMBING	Rp 24.232.638	10,32%	7,65%		7,65%
10	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Rp 70.879.980	20,22%	22,38%		19,13%
	Total	Rp 316.684.514	100,00%			
	PPN	Rp 34.835.297				
	Total biaya + PPN	Rp 351.519.810				
	BIAYA PENYAMBUNGAN PLN 1300 WATT	Rp 1.400.000				
	GRAND TOTAL	Rp 352.919.810				
	PEMBULATAN	Rp 352.919.800				
	REALISASI			100,00%		100,00%
	RENCANA			100,00%		100,00%
	DEVIASI					

 Pejabat Pembuat Komitmen
 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN


Eko Dwiyanto
 NIP. 198305212002121002

 Konsultan Pengawas
 PT Visi Wahana Nusa


Ramdani Akbar, ST
 Team Leader

 Kontraktor Pelaksana
 PT. DHARMA DAKSHA NUSANTARA


Surono Tri Wahyu S
 Pelaksana